


GUERRERO

	MUNICIPIO	Atenango del Río	# VIVIENDAS TERMINADAS (Acumulado al bimestre reportado)	7
	COMUNIDAD	Cabecera Municipal	# VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	61
	ORGANIZACION	Échale a tu Casa	% AVANCE PROMEDIO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN	80.14%
	TOTAL DE VIVIENDAS	100	% AVANCE DEL PROYECTO TOTAL	74.96%
	PERSONAS BENEFICIADAS	500 aproximadamente		

A V A N C E S P R O Y E C T O

FECHA DE INICIO	30/11/2017						FECHA DE TERMINO	Marzo 2019											
ACTIVIDAD	MARQUE EL MES A REALIZARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO (MES 1, MES 2, MES 5, ETC)																		COMENTARIOS
	OCT 1	NOV 2	DIC 3	ENE 4	FEB 5	MAR 6	ABR 7	MAY 8	JUN 9	JUL 10	AGO 11	SEP 12	OCT 13	NOV 14	DIC 15	ENE 16	FEB 17	MAR 18	
Desarrollo del proyecto																			
Identificación del padrón de beneficiarios																			
Diagnósticos de viviendas																			
Formación de Comités																			
Integración de grupos de trabajo para ayuda mutua																			
Articulación y sensibilización de actores																			
Talleres de vivienda adecuada																			
Talleres de reforzamiento de vivienda alianza con PNUD																			
Capacitación																			
Diseño participativo de vivienda																			
Cuantificación de materiales y presupuesto																			
Plan de construcción																			
Inicio de obra (Autoconstrucción)																			
Reconstrucción de viviendas																			
Número de viviendas terminadas									0	0	0	7							
Conclusión de obra																			