


## ESTADO DE MÉXICO

	MUNICIPIO	Ocuilan	# VIVIENDAS TERMINADAS <b>(Acumulado al bimestre reportado)</b>	22
	COMUNIDAD	Col. Reforma Agraria	# VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	0
	ORGANIZACION	Échale a tu Casa	% AVANCE PROMEDIO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN	0%
	TOTAL DE VIVIENDAS	22	% AVANCE DEL PROYECTO TOTAL	100%
	PERSONAS BENEFICIADAS	110 aproximadamente		

### A V A N C E S   P R O Y E C T O

FECHA DE INICIO	30 Noviembre 2017					FECHA DE TERMINO					Diciembre 2018								
ACTIVIDAD	MARQUE EL MES A REALIZARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO (MES 1, MES 2, MES 5, ETC)																		COMENTARIOS
	OCT 1	NOV 2	DIC 3	ENE 4	FEB 5	MAR 6	ABR 7	MAY 8	JUN 9	JUL 10	AGO 11	SEP 12	OCT 13	NOV 14	DIC 15	ENE 16	FEB 17	MAR 18	
Desarrollo del proyecto																			
Identificación del padrón de beneficiarios																			
Diagnósticos de viviendas																			
Formación de Comités																			
Articulación y sensibilización de actores																			
Talleres de vivienda adecuada																			
Talleres de reforzamiento de vivienda alianza con PNUD																			
Capacitación																			
Diseño participativo de vivienda																			
Cuantificación de materiales y presupuesto																			
Plan de construcción																			
Producción de Adoblock																			
Inicio de obra (Autoconstrucción)																			
Reconstrucción de viviendas																			
Número de viviendas terminadas				0	0	0	0	22											
Conclusión de obra																			