


## CHIAPAS

	MUNICIPIO	Tonalá	# VIVIENDAS TERMINADAS <b>(Acumulado al bimestre reportado)</b>	12
	COMUNIDAD	Cabecera Municipal	# VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	79
	ORGANIZACION	Hábitat para la Humanidad México	% AVANCE PROMEDIO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN	80%
	TOTAL DE VIVIENDAS	100	% AVANCE DEL PROYECTO TOTAL	60%
	PERSONAS BENEFICIADAS	400 aproximadamente		

### A V A N C E S   P R O Y E C T O

FECHA DE INICIO	OCTUBRE 2017					FECHA DE TERMINO					MARZO 2019								
ACTIVIDAD	MARQUE EL MES A REALIZARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO (MES 1, MES 2, MES 5, ETC)																		COMENTARIOS
	OCT 1	NOV 2	DIC 3	ENE 4	FEB 5	MAR 6	ABR 7	MAY 8	JUN 9	JUL 10	AGO 11	SEP 12	OCT 13	NOV 14	DIC 15	ENE 16	FEB 17	MAR 18	
Desarrollo del proyecto																			
Identificación del padrón de beneficiarios																			
Diagnósticos de viviendas																			
Formación de Comités																			
Integración de grupos de trabajo para ayuda mutua																			
Articulación y sensibilización de actores																			
Talleres de vivienda adecuada y Resiliencia y organización																			
Talleres de reforzamiento de vivienda alianza con PNUD																			
Capacitación a jóvenes																			
Diseño participativo de vivienda y criterios de habitabilidad																			
Cuantificación de materiales y presupuesto																			
Plan de construcción																		Taller ayuda mutua	
Inicio de obra (Autoconstrucción) y supervisión de obra																			
Reconstrucción de viviendas																			
Número de viviendas terminadas								0	4	4	0	4							
Conclusión de obra																			