


MORELOS

	MUNICIPIO	Jojutla	# VIVIENDAS TERMINADAS (Acumulado al bimestre reportado)	0
	COMUNIDAD	Centro del Municipio y Col. Juárez	# VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	0
	ORGANIZACION	Fundación Hogares	% AVANCE PROMEDIO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN	0
	TOTAL DE VIVIENDAS	40 locales comerciales y 15 viviendas	% AVANCE DEL PROYECTO TOTAL	15%
	PERSONAS BENEFICIADAS	275 aproximadamente		

A V A N C E S P R O Y E C T O

FECHA DE INICIO	ENERO 2018					FECHA DE TERMINO							MAYO 2019						
ACTIVIDAD	MARQUE EL MES A REALIZARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO (MES 1, MES 2, MES 5, ETC)																		COMENTARIOS
	ENE 1	FEB 2	MAR 3	ABR 4	MAY 5	JUN 6	JUL 7	AGO 8	SEP 9	OCT 10	NOV 11	DIC 12	ENE 13	FEB 14	MAR 15	ABR 16	MAY 17	JUN 18	
Desarrollo del proyecto																			
Identificación del padrón de beneficiarios																			
Diagnósticos de viviendas																			
Formación de Comités																			
Integración de grupos de trabajo																			
Articulación y sensibilización de actores																			
Talleres de vivienda adecuada																			
Talleres de reforzamiento de vivienda alianza con PNUD																			
Capacitación																			
Diseño participativo de vivienda																			
Plan de construcción																			
Inicio de obra (Autoconstrucción)																			
Reconstrucción de locales y/o viviendas																			
Número de locales y/o viviendas terminadas				0	0	0	0	0											
Conclusión de obra																			